

附件 4

江苏省政府专项债券项目绩效自评报告

一、项目情况

(一) 项目概况。相城区粮食储备库二期位于相城区渭塘镇，为加强相城区区域粮食安全，保障粮食储备，根据主管部门要求，启动了相城区粮食储备库二期工程。本项目依托苏州市相城区渭塘镇和相城区粮食储备库二期工程，建设粮食储备库二期工程，主要建设内容包括：新建粮食储备库二期工程、新建粮食储备库二期工程配套设施等。

浅圆仓及配套设施工程。建设粮食储备库二期工程配套设施。

(二) 绩效目标

目标1：2022年度完成土建工程的50%。

目标2：2023年度全部竣工。

二、评价情况

(一) 项目特点分析。根据《江苏省粮食和物资储备“十四五”规划》，相城区作为苏州市重要粮食产区，粮食储备库二期工程是保障粮食安全、提升粮食储备能力的重要基础设施。

区粮食储备库二期工程是“十四五”期间

(二) 评价思路方法。评价重点考虑土建工

验收合格率、工期完成及时性、成本

(三) 评价工作情况。目前项目已完成全部工

综合评价及绩效评价基础完成。

(四) 绩效评价结论

由于之前受疫情影响，导致2022年工期未达到预期的50%，